شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

وزارة الإسكان
MINISTRY OF HOUSING

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
للتواصل: مدير المشاريع: 0544714479 الإدارة: 0566157166 info@ramakcompany.com

Works Inspection Request - WIR | طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number:	طلب تسليم كور اسفلت	الرقم التسلسلي: ....
Date	٢٠٢٤/١١/٢٠	التاريخ
Location	جدة	المنطقة
Project Title	مشروع تلال الغروب	إسم المشروع
Consultant	مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإستشاري
Contractor :	شركة طرق الرياض للمقاولات	المقاول

Part A: By the Contractor: | الجزء (أ) : يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate) | المرفقات

- ■ Sketch attached to show the location(s) / كروكي توضيحي للموقع
- ☐ Inspection Check list / قائمة الفحص
- ☐ Surveyor Field Sheet (if any) / سجل إستلام الأعمال المساحية
- ☐ Approved Shop Drawing / الرسومات التنفيذية المعتمدة
- ☐ Test Reports (if any) / تقارير إختبارات (إن وجدت)
- ☐ Ohters(state) / أخرى

Discipline: التصنيف	☐ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري	☐ Mechanical ميكانيكا	☐ Electrical كهرباء ☐	☐ Other (state) أخرى

Description of Works to be inspected and / or tested: | وصف الأعمال المطلوب تسليمها

كور اسفلت
شارع رقم ٠٣
بلوك ٠٣

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings
نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد و حسب المخططات المعتمدة

Name: الاسم:	Signature التوقيع:	Designation المسمى الوظيفي:	Date: 20/11/2024 : التاريخ

Part B: By the Consultant: | الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments: | ملاحظات القائم بالإستلام

Name: الإسم	Signature التوقيع:	Designation المسمى الوظيفي:	Date: التاريخ

Witnessed Site Test Results (if any): نتائج إختبارات الموقع (إن وجدت)

- ☑ Passed / مقبول
- ☐ Failed / مرفوض
- ☐ N/A / لا يوجد

Resident Engineer Final Comments & Decision: | ملاحظات مدير المشروع - إستشاري

☑ Approved يعتمد	☐ Approved with Comments يعتمد بملاحظات	☐ Comply Comments and Resubmit معالجة الملاحظات وإعادة التقديم	☐ Rejected مرفوض

Name: الإسم م/ موسى عبدالله	Signature التوقيع	Date: ٢٠٢٤/١١/٢٠ التاريخ

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.
إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد


STEEL
ACIER TREMPE




ACIER TREMPE




(1010294003)
RIYADH ROADS

Proficiency Laboratory for building materials
Geotechnical studies -Testing Labs for Soil, Concrete, Asphalt & Construction Materials

شركة مختبر الكفاءة لمواد البناء
(فحص التربة والأساسات والخرسانة والأسفلت والمواد الانشائية)

الكفاءة
Proficiency Lab

Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Report No.	PRO-24046380
Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Test Date	20-11-2024
Location	جدة - حى الامير فواز - مخطط تلال الغروب	Report Date	20-11-2024
Location / Station	Block03 Road 03 STA. 0+000 to STA. 0+264	Tested By	Abdullah
Description:	BBC		

ASPHALT CORES

Sample No.	STATIONS	Thickness (cm)	Wt. In Air (g)	Wt. in Water (g)	Wt. in SSD (g)	VOLUME (cm^3)	Gmb (g/cm^3)	Gmm (g/cm^3)	Compaction (%)	Required Compaction (%)
1	STA_0+080	9.0	1475	910.2	1478.8	568.6	2.594	2.602	99.7	
2	STA_0+150	8.6	1357	835.1	1360.5	525.4	2.583	2.602	99.3	
3	STA_0+230	8.4	1256	773.5	1260.8	487.3	2.577	2.602	99.1	
	AverageThick.CM	8.7					Average Comp.		99.3	

BLOCK 3

BLOCK 3

St. B03-1

RO-B03-1

RO-B03-2

RO-B03-3

St. B03-4

PED-B03-A

PED-B03-B

PED-B03-2

PED-B03-5

59 58 57 56

60 61 62 63

67 66 65 64

68 69 70 71 72

77 76 75 74 73

78 79 80 81

BLOCK 3

PLOT AREA = 62,293 m2
TOTAL BUILTUP AREA = 162,822 m2

FAR = 2.61
557 PARKING SPACES
528 UNITS

اتجاه تصريف المياه
الارض الطبيعية
الخط التصميمي
اسفلت تالف

المملكة العربية السعودية
أمانة مدينة جدة
الادارة العامة للطرق والانارة
ادارة تصميم الطرق

المالك/ وزارة الاسكان

المطور/ شركة ساني العامرية

الاستشاري العام/ الابنية للاستشارات الهندسية

الاستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramik For Engineering Consultancy

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

تصاميم الطرق لمشروع ظلال الغروب
بحي الامير نواز شمال - مدينة جدة
BLOCK-03

مسح
رسم
تصميم
تدقيق
يعتمد
تاريخ
رقم اللوحة

NO.	3	GENERAL LAYOUT PLAN	1:350	مقياس الرسم

مدير ادارة تصميم الطرق
مدير عام الدراسات والتصاميم